

Проект МНТЦ К-1240р

“ Последемеркуризационное управление ртутным загрязнением на территории бывшего ПО «Химпром», а также оценка риска для окружающей среды от загрязнения подземных вод и прилегающих водоемов Северной промышленной зоны г. Павлодара”

Квартальный технический отчет

о выполнении работ в период с 1 октября 2009 г. по 31 декабря 2009 г.
13 Квартал

Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский институт энергетики и связи»

Адрес: 126, ул. Байтурсынова, Алматы, 050013, Казахстан

Руководитель
проекта

Илющенко М.А.,
кандидат
химических наук



17.03.2009

Подпись / Дата

1. Краткое описание хода выполнения технических работ по Проекту

1.1. Технический статус работ по Проекту

Задача Подзадача	Начало (квартал)	Окончание (квартал)	Статус / Комментарии
1.1.	1	4	Перенесена на 14-16 кварталы (при продлении проекта) в связи с поздними сроками поступления денег из-за замены института-участника ПХЗ на Каустик
1.2.	4	8	Завершена
1.3.	1	12	Выполняется/ Полевые работы завершены. Химико-аналитические работы и обработка результатов будут выполнены в 14-16 кварталах (при продлении проекта)
2.1.	1	2	Завершена
2.2.	3	4	Завершена
2.3.	5	6	Завершена
2.4.	7	12	Завершена
2.5.	10	12	Завершена
2.6.	8	8	Не выполнена в связи с поздними сроками поступления денег из-за замены института-участника ПХЗ на Каустик. Будет заменена другими работами в 14-16 кварталах (при продлении проекта)
2.7.	8	8	Не выполнена в связи с поздними сроками поступления денег из-за замены института-участника ПХЗ на Каустик. Будет заменена другими работами в 14-16 кварталах (при продлении проекта)
2.8.	9	10	Не выполнена в связи с поздними сроками поступления денег из-за замены института-участника ПХЗ на Каустик. Будет заменена другими работами в 14-16 кварталах (при продлении проекта)
2.9.	9	10	Завершена
3.1.	1	2	Перенесена на 14-16 кварталы (при продлении проекта) в связи с поздними сроками поступления денег из-за замены института-участника ПХЗ на Каустик
3.2.	4	6	Завершена/ Проведен сбор данных, составлены карты уровневой поверхности и оценено вероятное направление перемещения загрязнения подземных вод нефтепродуктами.
3.3.	8	8	Не выполнена в связи с поздними сроками поступления денег из-за замены института-участника ПХЗ на Каустик. Будет заменена другими работами в 14-16 кварталах (при продлении проекта)
3.4.	8	8	Завершена/Проведен отбор проб подземных вод и их анализ на содержание нефтепродуктов
3.5.	9	11	Выполняется/ Проведен сбор данных для составления модели врезки, характеризующей загрязнения подземных вод нефтепродуктами за пределами Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Дальнейшая работа будет выполнена в 14-16 кварталах (при продлении проекта)
3.6.	11	12	Не выполнена. Перенесена на 16 квартал (при продлении проекта) в связи с поздними сроками выполнения задачи 3.4. и задержкой в выполнении

			задач 3.2 и 3.5
4.1.	1	2	Завершена
4.2.	2	10	Завершена
4.3.	3	11	Завершена
4.4.	4	8	Завершена
4.5.	4	9	Завершена
4.6.	10	12	Выполняется/ Подготовлена публикация по ртутному загрязнению биоты накопителя Балкылдак. В 14-16 кварталах (при продлении проекта) будут подготовлены и обсуждены рекомендации по снижению риска от загрязненной ртутью рыбы накопителя Балкылдак
5.1.	1	12	Выполняется/ Совместно с Павлодарской компанией «Изыскатель» проведен осенний совместный мониторинг подземных вод на ртуть, этой компании переданы методики и навыки гидрогеологических работ. В 14-16 кварталах (при продлении проекта) в местные органы власти будут направлены итоговый отчет по проекту К-1240, его резюме и составлены рекомендации по проведению дальнейшего мониторинга и работ по очистке
5.2.	1	12	Выполняется/Подготовлены и предложены оргкомитетам двух международных конференций «Восстановление загрязненных донных отложений» (США, Флорида, февраль 2-5, 2009) и «Ртуть как глобальный загрязнитель» (Китай, Гуйян, июнь 1-4, 2009) серия докладов с итогами проекта К-1240р. Доклады будут сделаны в 14-16 кварталах (при продлении проекта)

Задача 0.: Руководство Проектом

▪ Выполненные работы

С 1 октября по 31 декабря 2008 г. (13 квартал) были подготовлены и согласованы документы для заключения **ДОПОЛНЕНИЯ № 2 к ПАРТНЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ по проекту К-1240р** между Международным Научно-Техническим Центром, Москва, Россия, НАО Алматинский Институт Энергетики и Связи, Алматы, Казахстан и Агентством по охране окружающей среды, Вашингтон, США о продлении проекта К-1240р на 9 месяцев до 30 июня, 2009 г. при условии, что общая стоимость проекта не превысит 491000 долларов США, как планировалось ранее.

2. Вопросы, предложения

В связи с тем, что **ДОПОЛНЕНИЕ № 2 к ПАРТНЕРСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ по проекту К-1240р** было окончательно подписано 12 марта 2009 года, предложено считать 13 квартал проекта К-1240р (с 1 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г.) **“no activity”**. За это время никаких работ по проекту не проводились, что не потребовало финансирования. Дата завершения проекта при этом сдвигается до 30 сентября 2009 г., что позволит последовать рекомендациям Отдела закупок МНТЦ и зарезервировать для покупки и доставки оборудования продолжительность времени более чем один квартал.

